دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وزارة الشؤون البلدية والقروية بمنطقة نجران إلى العمل على معالجة أسباب تأخر إنجاز مشاريع تنموية في شرورة.

وطالبت الهيئة بالتحقيق مع المتسبب في تأخر تنفيذها في وقتها المحدد، وإلزام المقاولين بسرعة تنفيذ المشاريع الموكلة لهم أو اتخاذ الإجراءات النظامية لسحبها منهم وطرحها بمنافسة أخرى، مع تحميلهم كافة التكاليف المترتبة على ذلك.

وركزت الهيئة على ضرورة إزالة ما يعيق تنفيذ تلك المشاريع من عوائق، ومعاقبة المتهاون والمتباطئ وفق الأنظمة واكزت الهيئة.

وتسبب تأخر المشاريع في حرمان المواطنين من الانتفاع بها مابين سفلتة طرق وإنارة وتسوير مقابر وهدر مالي يقارب لـ73 مليون ريال لتلك المشاريع المتعثرة.

وقد كلفت الهيئة أحد مهندسيها لمتابعة بعض المشاريع التنموية لبلدية محافظة شرورة التي يجري تنفيذها بالمحافظة وتبين لها وجود ستة مشاريع متأخرة عن موعد التسليم الابتدائي، وهي: مشروع تحسين وتجميل المدخل الجنوبي والشمالي المتعاقد عليه بمبلغ 1,350,000) ريالاً) ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ والشمالي المتعاقد عليه بمبلغ 241/01/00، في حين أن تاريخ إنهائه هو 8241/01/4.

ويوجد مشروع درء أخطار السيول بشرورة والقرى التابعة لها، المتعاقد عليه بمبلغ 6.055.818) ريالاً) ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 9241/4/01، ولم ينجز منه سوى (55%)، وكان من المفترض إنجاز (350) المشروع بتاريخ 0341/4/5.

ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة لمخططات شرورة، المتعاقد عليه بمبلغ 6.286,186) ريالاً) ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 350/0341/6، ولم ينجز منه سوى (6.18%)، وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 1341/6/91.

ومشروع (تسوير مقابر بقرى شرورة "مرحله ثالثه" المتعاقد عليه بمبلغ 519.581) ريالاً) ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 8241/21/2، ولم ينجز منه سوى (77%)، وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 9241/11/82.

ومشروع (سفلتة وأرصفة وإنارة بشرورة والوديعة)، المتعاقد عليه بمبلغ (110.847.91/36ريالاً) ولمدة (350) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 1341/7/42ه، ولم ينجز منه سوى (35%)، وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 2341/7/91.

ومشروع تحسين وتجميل المداخل للأمانة والبلديات التابعة "شرورة-الوديعة " المتعاقد عليه بمبلغ 2.979.852) ريالاً) ولمدة (450) يوماً، فيما تم البدء بالتنفيذ بتاريخ 1341/9/12، ولم ينجز منه سوى (05%)، وكان من المفترض إنهاؤه بتاريخ 2341/21/82.

كاتب المقالة :

تاريخ النشر: 03/12/2012

من موقع: موقع الشيخ محمد فرج الأصفر

رابط الموقع: www.mohammdfarag.com